

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：信息部机房 UPS 间改造

招 标 人：(全称、盖章) 天津市第五中心医院生态城医院

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制 单 位：(全称、盖章) 天津建滨工程咨询有限公司

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制：(造价人员签字盖专用章)_____

审 核：(造价工程师签字盖专用章)_____

编制日期： 年 月 日

编 制 说 明

工程项目名称：信息部机房 UPS 间改造

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	191701010001	原有墙体拆除 项目特征：1.原 5cm厚净化板 墙体拆除 2.垃圾外运至指定地点并满足相关部门要求 3.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.拆除面层、木楞 2.控制扬尘 3.整理、堆放 4.完成与之相关的全部工程内容	m2	11.340
2	190910006001	净化板 隔墙 项目特征：1.5cm厚净化板 隔墙安装 2.做上下卡槽龙骨固定墙板 安装 3.双面保温隔音夹心板 4.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.骨架及边框安装 2.隔板 安装 3.嵌缝、塞口 4.完成与之相关的全部工程	m2	15.600
3	191004004001	防静电地板 项目特征：1.600*600mm陶瓷防静电地板 2.钢架支撑安装 3.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 6.完成与之相关的全部工程内容	m2	2.160
4	190802001001	顶面修复 项目特征：1.600*600mm铝扣板 顶面卡槽安装 2.龙骨连接安装 3.包含局部修复 4.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护涂料 7.完成与之相关的全部工程内容	m2	6.900
5	190602801001	甲级防火门 项目特征：1.1.2*2m钢质甲级防火门制作、运输及安装 2.具体尺寸需根据现场尺寸定制 3.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成与之相关的全部工程内容	套	1.000

表 1(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	192104001001	土建工程- 安全文明施工措施费 工程施工期间按照国家现行的环境保护、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等环保措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放、现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括根据相关规定设置“四口五临边”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工具）的安全保护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等。包括施工现场临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、拆除、周转或摊销等费用
2	192104002001	土建工程- 夜间施工增加费 （1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除（3）包括夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用
3	192104003001	土建工程- 非夜间施工照明费 为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用
4	192104004001	土建工程- 二次搬运措施费 包括由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用
5	192104005001	土建工程- 冬季施工增加费 （1）冬雨（风）季施工时增加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施（3）冬雨（风）季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除（4）包括冬雨（风）季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动保护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用
6	192104006001	土建工程- 施工排水费 为保证工程在正常条件下施工，所采取的排水措施所发生的费用。包括排水沟槽开挖、砌筑、维修，排水管道的铺设、维修，排水的费用以及专人值守的费用等
7	192104007001	土建工程- 施工降水费 为保证工程在正常条件下施工，所采取的降低地下水位的措施所发生的费用。包括成井、井管安装、排水管道安拆及摊销、降水设备的安拆及维护的费用，抽水的费用以及专人值守的费用等

表 1(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
8	192104008001	土建工程- 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用
9	192104009001	土建工程- 施工难度增加措施费 由于生产车间、居民居住、营业性用房（商场、旅店、医院等）不停产、不搬迁、不停业进行施工所引起人工效率降低而发生的费用
10	192104010001	土建工程- 总包服务费 发包单位将部分专业工程单独发包给其他承包人，发包单位应向总承包单位支付总承包对专业工程单独承包项目的服务费
11	192104011001	土建工程- 竣工验收存档资料编制费 按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用
12	192104012001	土建工程- 大型机械费 大型机械台班费、租赁费、进出场费及安拆费等大型机械使用费
13	192104013001	土建工程- 地上、地下物处理及破路费、占道费 因施工需要进行破路或处理地上、地下物（树木、花草、电缆、电线、电杆等）发生的费用
14	192104014001	土建工程- 施工水电费 施工用水用电的费用
15	192104015001	土建工程- 施工水电接通及拆除费 施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、电源所消耗的人工、材料、仪表、申报等费用
16	192104016001	土建工程- 室内空气污染测试费 检测室内污染所需要的费用
17	192104801001	其他措施费 除以上各项措施外，工程实际所发生的费用

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	空调安装部分			
2	200401003001	无氧紫铜管Φ 10 项目特征：1.无氧紫铜管Φ 10 2.焊接 3.B级 15mm橡塑保温 4.支吊架 5.管道吹扫 6.压力试验、严密性试验 7.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.管道吹扫 5.压力试验、严密性试验 6.完成与之相关的全部工作内容	m	42.000
3	200401003002	无氧紫铜管Φ 16 项目特征：1.无氧紫铜管Φ 16 2.焊接 3.B级 15mm橡塑保温 4.支吊架 5.管道吹扫 6.压力试验、严密性试验 7.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.管道吹扫 5.压力试验、严密性试验 6.完成与之相关的全部工作内容	m	42.000
4	200401004001	冷凝管 PPR管 de25 项目特征：1.冷凝管 PPR管 de25 2.热熔连接 3.B级 10mm橡塑保温 4.支吊架 5.通球试验、灌水试验 6.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.通球试验、灌水试验 5.完成与之相关的全部工作内容	m	10.000
5	200107004001	配线 BV-4 项目特征：1.配线 BV-4 2.焊压端子 3.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.成套购置、运输及敷设 2.完成与之相关全部工作内容	m	195.000
6	200107004002	RVV3*1.5 信号线 项目特征：1.RVV3*1.5 信号线 2.焊压端子 3.未尽事宜详见设计 // 工程内容：1.购置、运输及敷设 2.完成与之相关全部工作内容	m	45.000
7	200201002001	1.5P空调安装（利旧） 项目特征：1.1.5P空调安装 2.利旧 3.充氟约 3KG 4.设备 支架、除锈刷油 5.满足抗震要求 6.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.室内机、室外机安装 2.利旧 3.充氟 4.设备 支架、除锈刷油 5.减震处理 6.完成与之相关的全部工作内容	台	1.000
8	200109003001	墙体打孔 de80 项目特征：1.墙体打孔 de80 2.清理 3.密封 4.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.打孔 2.清理 3.密封 4.完成与之相关的全部工作内容	个	3.000
9	空调移机部分			
10	200401003003	无氧紫铜管Φ 19 项目特征：1.无氧紫铜管Φ 19 2.焊接 3.B级 15mm橡塑保温 4.支吊架 5.管道吹扫 6.压力试验、严密性试验 7.未尽事宜详见设计 // 工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.管道吹扫 5.压力试验、严密性试验 6.完成与之相关的全部工作内容	m	48.000

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 2 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修空调工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
11	200401003004	无氧紫铜管Φ 25 项目特征：1.无氧紫铜管Φ 25 2.焊接 3.B级 15mm橡塑保温 4.支吊架 5.管道吹扫 6.压力试验、严密性试验 7.未尽事宜详见设计//工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.管道吹扫 5.压力试验、严密性试验 6.完成与之相关的全部工作内容	m	48.000
12	200401004002	上水管 PPR管 de25 项目特征：1.上水管 PPR管 de25 2.热熔连接 3.B级 10mm橡塑保温 4.支吊架 5.管道消毒、吹扫、冲洗 6.压力试验、严密性试验 7.未尽事宜详见设计//工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.消毒、吹扫、冲洗 5.压力试验、严密性试验 6.完成与之相关的全部工作内容	m	2.000
13	200401004003	冷凝管 PPR管 de25 项目特征：1.冷凝管 PPR管 de25 2.热熔连接 3.B级 10mm橡塑保温 4.支吊架 5.通球试验，灌水试验 6.未尽事宜详见设计//工作内容：1.管道、管件购置、运输及安装 2.保温 3.支吊架 4.通球试验，灌水试验 5.完成与之相关的全部工作内容	m	2.000
14	200201002002	空调移机（利旧） 项目特征：1.空调移机 2.利旧 3.充氟约 20KG 加冷冻油约 1KG 4.设备 支架、除锈刷油 5.满足抗震要求 6.未尽事宜详见设计//工作内容：1.室内机、室外机拆除、安装 2.利旧 3.充氟、加冷冻油 4.设备 支架、除锈刷油 5.减震处理 6.完成与之相关的全部工作内容	台	1.000
15	200304001001	烟感移位 项目特征：1.烟感移位 2.拆除、安装 3.利旧 4.未尽事宜详见设计//工作内容：1.拆除、安装 2.利旧 3.完成与之相关的全部工作内容	个	1.000
16	200108001001	灯具移位 项目特征：1.灯具移位 2.拆除、安装 3.利旧 4.未尽事宜详见设计//工作内容：1.拆除、安装 2.利旧 3.完成与之相关的全部工作内容	套	2.000

表 2(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：房修空调工程

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	200501022001	设备 工程- 通风空调工程脚手架搭拆费 施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销费用
2	200503001001	设备 工程- 安全文明施工措施费 现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，和为达到环保部门要求所需要的环境保护费用，以及施工企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等的费用
3	200503002001	设备 工程- 冬雨季施工增加费 在冬期或雨期施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用
4	200503003001	设备 工程- 非夜间施工照明费 为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护、摊销、照明用电及人工降效等费用
5	200503004001	设备 工程- 非夜间施工照明费 为保证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用
6	200503005001	设备 工程- 竣工验收存档资料编制费 按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用
7	200503006001	设备 工程- 施工难度增加措施费 由于生产车间，居民居住、营业性用房（商场、旅店、医院等）不停产、不停业、不搬迁，进行施工所引起人工效率降低而发生的费用
8	200503007001	设备 工程- 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包括劳保条例规定应享受的工种保健费
9	200503008001	设备 工程- 施工用水电接通及拆除费 施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、电源所消耗的人工、材料、仪表、申报等费用
10	200503880001	其他措施费